
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI

INWESTOR: GMINA SKARBIMIERZ, UL. PARKOWA 12, 49-318 SKARBIMIERZ
ADRES INWESTYCJI: GMINA: SKARBIMIERZ, OBRĘB: SKARBIMIERZ OS., NR EW. DZIAŁKI: 122

CZĘŚĆ IV

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Zakres robót budowlanych oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakres robót przy realizacji projektowanego przedsięwzięcia obejmuje zadania w następującej kolejności:

- oznakowanie robót drogowych i zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi;
- rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej
- wytyczenie planowanej inwestycji w terenie przez uprawnionego geodetę;
- zdjęcie niezbędnej ilości humusu oraz wykonanie koryta pod drogę, parking, chodnik, place
- wykonanie wykopów pod kanalizację deszczową;
- wykonanie kanalizacji deszczowej;
- budowa projektowanych terenów utwardzonych
- montaż elementów małej architektury
- wykonanie trawników i nasadzeń

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

W obrębie prowadzonych robót znajduje się ciąg pieszo jezdny o nawierzchni asfaltowej, który wymaga rozbiórki.

3. Elementy, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Nie występują

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

W trakcie realizacji inwestycji występować będzie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- w trakcie wykonywania wykopów o głębokości większej niż 1,5m – przysypanie lub wpadnięcie do wykopu
- kołowy ruch publiczny i budowlany – wypadki drogowe
- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na :

- określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac

-
- szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas realizacji robót.
 - przedstawienie metod postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

6. Techniczno – organizacyjne środki zapobiegawcze

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki:

- Oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych przynajmniej taśmą ostrzegawczą na słupkach wraz z tabliczkami „Teren budowy – Osobom postronnym wstęp wzbroniony”
- Pracownicy powinni stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy
- Zadbąć o dobrą komunikację na terenie budowy, dotyczącą wyznaczenia dojścia pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych
- Zaleca się aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tyłem automatycznie wysyłały sygnał dźwiękowy
- W razie ujawnienia w czasie budowy niewypałów lub innych przedmiotów trudnych do identyfikacji należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypałów lub przedmiotu trudnego do identyfikacji należy niezwłocznie powiadomić Urząd Gminy i Policję.

7. Uwagi

W oparciu o niniejszą informację i inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym, przed rozpoczęciem budowy, Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektów budowlanych, warunki prowadzenia robót budowlanych i przepisy bhp, zawierające następujące informacje:

- Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego
- Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót
- Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji inwestycji
- Informacji dotyczącej wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót stwarzających zagrożenie
- Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie budowy
- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych za pociągającym niebezpieczeństwem wynikającym z wykonywania robót budowlanych
- Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.