

7. SZCZEGÓŁOWY OPIS ROBÓT.

Roboty branży budowlanej

- 7.1. Wytyczyć fundamenty (gabaryt) budynku oraz lokalizację chodników – zgodnie z projektem zagospodarowania.
- 7.2. Wykonać (mechanicznie) roboty związane z usunięciem warstwy ziemi urodzajnej z lokalizacji robót jw.
- 7.3. Wykonać ręcznie dokopy pod bloki fundamentowe budynku.
- 7.4. Zaizolować bloki fundamentowe pionowe środkiem „izolbet” (lub równoważnym).
- 7.5. Przykleić (zgrzać) obwodowo na wierzchu ścian fundamentowych pas z papy zgrzewalnej gr. 3mm podkładowej na stryku ze ścianami osłonowymi kontenera.

Uwaga. Przed wykonaniem opisanych robót ułożyć zgodnie z opisem w rozdziałach „roboty branży sanitarnej” przewody podposadzkowe (woda, kanalizacja).

- 7.6. Po wykonaniu robót opisanych zamontować kontener o wymiarach zewnętrznych: 913 cm x 241 cm x 259 cm (szt. 3) i charakterystyce:

- a. Konstrukcja samonośna cienkoprofilowa.
- b. Ściany zewnętrzne i strop „sadwicz” z paneli systemowych niskoprofilowych, stalowych, pokrytych farbą powlekaną, ocieplone wełną mineralną gr. 10 cm,
- c. Podłoga warstwowa; płyta OSB, styropian gr. 10 cm, oraz warstwa podłogowa z wykładziny PCV obiektowej z oblistwowaniem,
- d. Kontener wyposażony w elementy i instalacje:
 - systemowe kratki wentylacji grawitacyjnej KWE, KWS
 - 4 okna z PCV jednoramowe z mechanizmem U-R o wymiarach 120x120 cm z szybą zespoloną,
 - 2 okna z PV, jednoramowe z mechanizmem U-R o wymiarach 60x60 cm z szybą zespoloną,
 - drzwi zewnętrzne 90cmx200cm, ocieplane, metalowe (2 szt.).
 - złącze elektr. z zabezpieczeniem,
 - instalację elektryczną 230 V: przewody, 6 punktu świetlne, 6 gniazda podwójne, hermetyczne, przełącznik .
 - 4 kabiny natryskowe
 - 2 umywalki ceramiczne
 - 2 pisuary ceramiczne
 - 1 pralka automatyczna
 - 1 podgrzewacz wody
 - 6 grzejników elektrycznych 1,5 KW
 - 3 komplety ławek

W zakresie montażu. Wykonać obwodowe, konstrukcyjne połączenie profilu przypodłogowego kontenera z betowymi blokami i fundamentowymi za pomocą łączników stalowych rozprężnych fi 10 mm (minimum 12 mocowań).

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE

Zamontować do ściany frontowej kontenera daszek systemowego 120cmx 95 cm nad drzwiami wejściowymi